

## Hyper-MEGA工法 施工実績

1/2

件名	場所	杭長	主な杭仕様	設計支持力	セット数	拡大比
鹿島建設株式会社東部営業所新築工事	愛知県豊橋市	25m	PHC節杭+PHC φ 600-500 12m + φ 500 13m 他	1540	12	1.0
鈴鹿市立神戸中学校校舎移転改築工事	三重県鈴鹿市	20m	PHC節杭+PHC φ 800-600 5m + φ 700 15m 他	2500	152	1.0~1.23
鈴鹿市神戸中学校屋内運動場建築工事	三重県鈴鹿市	20m	PHC節杭+PHC φ 800-600 5m + φ 700 15m 他	2500	65	1.0~1.23
(仮称)名古屋外国語専門学校1号館新築工事	愛知県名古屋市	15m	PHC105節杭+SC(SKK400) φ 800-600 10m + φ 600 5m 他	3000	31	1.0
名城大学附属高等学校新体育館新築工事	愛知県名古屋市	14~16m	PHC節杭+SC(SKK400) φ 800-600 11m + φ 800-5m 他	2100	112	1.0
創価学会(新)鈴鹿文化会館新築工事	三重県鈴鹿市	12~13m	PHC節杭+PHC φ 500-400 6m + φ 500 7m 他	1110	67	1.0
長寿会 児童養護施設 新築工事	愛知県碧南市	22m	PHC節105N+PHC+SC(SKK490)105N φ 650-500 8m + φ 600 9m + φ 600-5m 他	2100	49	1.0
日本車輛製造(株)研修センター新築工事	愛知県名古屋市	13m	PHC節杭+PHC φ 500-400 4m + φ 500 9m 他	1200	18	1.0
三菱電機ロジスティクス(株)中部ロジスティクスセンター工事	愛知県稲沢市	6m	PHC節杭 φ 550-440 6m	320	140	1.0
医療法人純正会(仮称)名古屋西病院新築工事	愛知県名古屋市	32~33m	PHC節杭105N(特厚)+PHC105N+SC(SKK490)105N φ 1000-800 12m + φ 800 15m + φ 800-5m 他	6200	44	1.0
名伸電機本社ビル建替工事	愛知県名古屋市	10m	PHC節杭+CPRC φ 600-450 5m + φ 450 5m 他	1200	29	1.0
岐阜大学医学部附属病院北診療棟新営その他工事	岐阜県岐阜市	23~24m	PHC節杭105N+PHC105N+SC(SKK490)105N φ 800-600 10m + φ 600 9m + φ 600-5m 他	3600	32	1.0
大堀保育園移転新築工事	愛知県東海市	12m	PHC節杭+PHC φ 800-600 4m + φ 800 8m 他	2300	47	1.0
愛知学院大学名城公園キャンパス建設工事	愛知県名古屋市	17~18m	PHC節杭105N(特厚)+PHC105N+SC(SKK490)105N φ 800-600 4m + φ 800 8m + φ 800-5m 他	4500	36	1.0
株式会社日研精密新本社工場新築工事	愛知県稲沢市	35m	PHC節杭+PHC+CPRC φ 650-500-12m + φ 500-12m + φ 500-11m 他	1930	18	1.0
東芝四日市工場	三重県四日市市	14m~24m	PHC節杭105N+PHC105+CPRC105 φ 450-300-5m + φ 300-5m + φ 300-5m 他	800	76	1.0
愛知学院楠元キャンパス1号館増築工事	愛知県名古屋市	22m~29m	PHC節杭+PHC105N+SC(SKK490)105N φ 1000-800-8m + φ 800-7m + φ 800-7m 他	5300	41	1.0
愛知信用金庫黒川支店新築工事	愛知県名古屋市	8m	CPRC節杭105N φ 650-500-8m	900	16	1.0

## Hyper-MEGA工法 施工実績

2/2

件名	場所	杭長	主な杭仕様	設計支持力	セット数	拡大比
蒲郡信用金庫南栄支店新築工事	愛知県豊橋市	14m	PHC節杭+PHC φ 550-400-8m + φ 400-6m	1600	23	1.0
豊橋市民病院放射線治療施設等設備工事	愛知県豊橋市	20~22m	PHC節杭105N+PHC105N+SC(SKK490)105N φ 1000-800-5m+φ 800-12+φ 800-5m 他	5200	135	1.0~1.23
(仮称)明祥地域複合施設建設主体工事	愛知県安城市	23m	PHC節杭+PHC+CPRC φ 800-600-5m + φ 600-13m + φ 500-5m 他	1760	105	1.0
特別養護老人ホーム 第Ⅱあま恵寿荘 新築工事	愛知県あま市	35~36m	PHC節杭105N+PHC105N+CPRC105N φ 900-700-12m + φ 700-12m + φ 700-11m 他	4900	47	1.0
三立興産株式会社本社社屋新築工事	愛知県名古屋市	14m	PHC節杭105N+SC(SKK490)105N φ 1000-800-9m+φ 800-5m 他	4400	20	1.0
社会福祉法人香徳会 特別養護老人ホームせきこもれび新築工事	岐阜県関市	9m	PHC節杭+CPRC φ 900-700-4m + φ 700-5m 他	3140	60	1.0
知多信用金庫上野支店新築工事	愛知県東海市	22m	PHC節杭+PHC+PHC φ 800-600-7m + φ 600-8m φ 600-7m 他	2000	18	1.0
イオンモール長久手新築工事	愛知県長久手市	10~20m	PHC節杭105N+SC(SKK490)105N φ 1000-800-11m+φ 800-7m 他	4900	165	1.0
新日本化学工業株式会社 排水処理施設建設工事	愛知県安城市	24m	PHC節杭+PHC+PHC φ 650-500-6m + φ 500-9m + φ 500-9m	1900	88	1.0
峰学館新築工事	滋賀県長浜町	10m	PHC節杭+PHC φ 600-450-5m + φ 450-5m	470	23	1.0
株式会社トーエネック大府訓練所	愛知県名古屋市	21m	PHC節杭+PHC+PHC φ 900-700-6m + φ 700-8m + φ 700-7m 他	840	16	1.0
三菱電機株式会社稲沢製作所 独身寮新築工事	愛知県稲沢市	23~24m	PHC節杭+PHC+SC(SKK490) φ 1000-800-5m + φ 800-12 + φ 800-6m 他	3300	130	1.0
(仮称)住友電気工業(株)豊田事業所移転計画	愛知県豊田市	24~27m	PHC節杭105N+PHC105+CPRC105 φ 900-700-10m + φ 700-12m + φ 700-5m 他	3300	52	1.0