

Hyper-NAKS工法 施工実績

件名	場所	杭長	主な杭仕様	設計支持力	セット数
川崎重工株式会社名古屋第一工場南工場建設工事	愛知県弥富市	52～54m	PHC105 + PHC + PHC + CPRC φ 600-12m + φ 600-14m + φ 600-13m + φ 600-15m他	1480	448
川崎重工株式会社名古屋第一工場南工場建設工事 [工場棟・管理棟・設備保全等・ユーティリティ棟]	愛知県弥富市	52～53m	PHC105 + PHC + PHC + CPRC φ 600-12m + φ 600-13m + φ 600-13m + φ 600-15m他	1480	287
川崎重工株式会社名古屋第一工場北工場改造及び増設工事 [ALT#3・塗装ブース・他]	愛知県弥富市	54m	PHC + PHC + PHC + CPRC φ 600-12m + φ 600-14m + φ 600-13m + φ 600-15m他	1480	7
ブルーカーゴ株式会社社屋新築工事	三重県桑名市	50m	PHC105 + PHC105 + PHC105 + SC(SKK490)105N φ 700-15m + φ 700-15m + φ 700-15m + φ 700-6m 他	3100	36
濃飛倉庫運輸株式会社(仮称)大垣総合物流センター新築工事	岐阜県養老郡	62m	PHC105+PHC105+PHC105+PHC105+SC(SKK490)105N φ 800-14m+φ 800-14m+φ 800-14m+φ 800-14m+φ 800-6m 他	3000	136