

Hyper-NAKS II 工法 施工実績

件名	場所	杭長	主な杭仕様	設計支持力	セット数
川崎重工株式会社名古屋第一工場東工場建設工事に伴う南北回廊他建設工事の内土木建築工事	愛知県弥富市	51m	PHC105 + PHC105 + PHC105 + PHC105N	1500	64
			φ 600-12m + φ 600-14m + φ 600-13m + φ 600-12m他		
霞北埠頭流通センター新築工事	三重県四日市市	34～49m	PHC105+PHC105+PHC105+PHC105+SC(SKK490)105N	8100	241
			φ 1100-12m+ φ 1100-12m+ φ 1100-7m+ φ 1100-6+ φ 1100-5m他		